

Aktennotiz

Projekt:	212112
Bauvorhaben:	Lobenstein, Burgruine

Ortstermin: Dienstag, 23.10.13 um 14:30 Uhr

Teilnehmer: Herr Zangl
Herr Scheurer, Polier
3 Mitarbeiter
Herr Landgraf, Ingenieurbüro ALS

Besprechungsinhalt:	Betrifft/Termin
----------------------------	------------------------

<p>1. Firma Zangl mit 4 Mann auf der Baustelle. Das einsturzgefährdete Wandstück rechts neben dem Eingang wurde vorbildlich saniert. Die teilweise eingestürzte Mauerschale wurde ergänzt und durch Querspanner mit der inneren Mauerschale verbunden, gemäß der angegebenen Pläne und Baustellennotizen. Die Notsicherungshölzer wurden abschnittsweise entfernt. Die Arbeiten waren wegen der Einsturzgefahr sehr schwer durchzuführen.</p>	
<p>2. Zurzeit wird die Mauerkrone ergänzt im entsprechenden Gefälle nach außen, sodass sich kein Wasser ansammeln und ins Mauerwerk eindringen kann. Der Fugenanteil soll so gering wie möglich gehalten werden.</p>	
<p>3. Nach Abschluss dieser Arbeiten wird noch die Innenseite der Wandscheibe saniert. Der vorhandene Bewuchs muss bis tief in die Fugen entfernt werden. Es sind Querspanner mit einzubauen.</p>	
<p>4. Es ist dann ein aktueller Kostenstand zu ermitteln. Nach Möglichkeit soll der linke Mauerrest neben dem Eingang noch saniert werden. Die Randteile sind ebenfalls einsturzgefährdet und wurden 2012 vor dem Winter mit Holzteilen notgesichert.</p>	